



Determinazione n. 527 / 261 - SE di data 31 dicembre 2020
(prog. gen.) (prog. uff.)

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza da caduta massi a monte della frazione Penia nella località denominata Col de Tone – Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Premesso che:

Il giorno 19 maggio 2020, il tecnico incaricato del Servizio Prevenzione Rischi, visto il verbale di somma urgenza inviato dal Comune di Canazei in data 13 dicembre 2019, ha eseguito il sopralluogo richiesto per la verifica dell'ammissibilità ai benefici di cui all'art. 37 della L.P. 1 luglio 2011, n. 9 dei lavori di somma urgenza sopraindicati.

Dato atto che il comune di Canazei con il verbale sopra menzionato richiedeva nel dicembre del 2019 l'ammissione a finanziamento alla Provincia Autonoma di Trento relativa alla somma urgenza per il completamento di un tratto di barriera nella frazione di Penia in località Col de Tone come evento Vaia.

Rilevato dal sopralluogo allora fatto, si era rilevato che la situazione non consentiva l'effettuazione di lavori in somma urgenza vista la copiosa neve presente sul versante e oltre a ciò si rilevava che il riconoscimento di un ulteriore intervento di somma urgenza legato all'evento Vaia non trovavano giustificazione a supporto, visto il notevole lasso di tempo trascorso dall'evento scatenante (prot. PAT 0035349 d.d. 20.01.2020), demandando ad ulteriore sopralluogo nel momento che le condizioni atmosferiche lo avessero consentito.

Dato atto che il 19 maggio 2020 è stato effettuato il sopralluogo per verificare la sussistenza e la necessità paventata dal Comune di un nuovo intervento in somma urgenza e si è rilevato come, anche a seguito dell'esbosco effettuato, che la zona soprastante la frazione Penia, località Col de Tone presenta verso nord una parte scoperta di potenziale crollo roccioso dalle pareti poste subito a monte.

Rilevato che la conformazione orografica e la mancanza anche parziale di dissipazione di energia, a causa della assenza di vegetazione, consiglia di completare gli interventi già effettuati in zona con la posa di una ulteriore barriera.

Dato atto quanto sopra esposto si è ritenuto che, la messa in sicurezza dell'intera frazione di Penia, ed in questo caso anche la località Col de Tone, possa esser raggiunta mediante la posa di una nuova barriera lunga circa 40-50 m, intervento di somma urgenza.

Rilevato che con verbale di data 19 maggio 2020 (pervenuto in data 28.05.2020 - prot. n. 3200 d.d. 28.05.2020) a firma del geom. Italo Battisti tecnico incaricato dal Servizio Prevenzione Rischi della PAT viene constatata la situazione di pericolo verificatasi, e si ritengono sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37 comma della Legge Provinciale 1 luglio 2011 n. 9 che definisce l'ammissibilità a finanziamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza da caduta massi a monte della frazione Penia nella località denominata Col de Tone.

Richiamata per intero la delibera della Giunta comunale n. 69 del 18.06.2020 avente ad oggetto: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza da caduta massi a monte della frazione Penia nella località denominata Col de Tone. Approvazione del verbale di sopralluogo ed accertamento."

Ricordato che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con decreto n. 73 del 30 ottobre 2018 ha decretato lo stato di emergenza sul territorio provinciale ai sensi dell'art. 34 della Legge Provinciale 01.07. 2011 n. 9 per gli eventi meteorologici del 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018.

Dato atto che con delibera nr. 70 d.d. 18.06.2020 è stato incaricato lo Studio Tecnico dell'Ing. Stefano Filippi con sede in Via Fornaci 6 - 38068 Rovereto (TN), p. iva 02068150222, di redigere la perizia di stima dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori riguardanti la messa in sicurezza da caduta massi della zona a monte della frazione Penia nella località denominata Col de Tone.

Dato atto che con delibera nr. 71 d.d. 18.06.2020 è stato incaricato lo Studio di geologia Lorenzetti del Dott. Geologo Giuliano Lorenzetti con sede in Via Sorano, 39 a Pinzolo, P.IVA: 02241550223, di redigere la relazione geologica a supporto della perizia dei lavori per i lavori riguardanti la messa in sicurezza da caduta massi della zona a monte della frazione Penia nella località denominata Col de Tone.

Richiamata per intero la delibera della Giunta comunale n. 84 d.d. 15.07.2020 avente ad oggetto: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza da caduta massi a monte della frazione Penia nella località denominata Col de Tone. Approvazione della perizia dei lavori" con cui con cui è stata approvata la perizia dei lavori per una spesa complessiva di euro di 140.000,00 di cui per lavori euro 95.584,64 e per somme a disposizione dell'amministrazione euro 44.415,36, secondo gli elaborati depositati dall'Ing. Stefano Filippi e dal geol. Giuliano Lorenzetti. Con il medesimo provvedimento si è proceduto a chiedere alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi l'ammissione a finanziamento di detti lavori di somma urgenza (prot. 4524 d.d. 17.07.2020).

Richiamata per intero la delibera della Giunta comunale n. 118 d.d. 02.09.2020 avente ad oggetto: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza da caduta massi a monte della frazione Penia nella località denominata Col de Tone. Determinazioni in merito alla modalità di affidamento dei lavori." con cui si è disposto di avviare la procedura di affido dei lavori.

Ricordato che in data 03.09.2020, a seguito di procedura telematica i lavori sono stati affidati la ditta PEK DISGAGGI SRL con sede in Predazzo (TN) Via Monte Mulat 24 c.f. 01756840227 con un importo di contratto di € 81.749,48 comprensivo dell'importo pari ad euro 2.013,83 a titolo di oneri non soggetti a ribasso per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Dato atto che in data 02.11.2020 nr. rep. 670 atti privati è stato stipulato il contratto di affido lavori tra il Comune di Canazei e la ditta PEK DISGAGGI SRL con sede in Predazzo (TN) Via Monte Mulat 24 c.f. 01756840227.

Richiamata per intero la determinazione SE n. 331/166 d.d. 16.09.2020 avente ad oggetto: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza da caduta massi a monte della frazione Penia nella località denominata Col de Tone. Assunzione dell'impegno di spesa." con cui è stato assunto a bilancio l'impegno di spesa.

Richiamata per intero la determinazione SE n. 332/167 d.d. 16.09.2020 avente ad oggetto: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza da caduta massi a monte della frazione Penia nella località denominata Col de Tone. Affidamento di incarico professionale di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, CSP, contabilità dei lavori e CSE." con cui è stato perfezionato l'incarico allo Studio Tecnico dell'Ing. Stefano Filippi con sede in Via Fornaci 6 - 38068 Rovereto (TN), p. iva 02068150222, relativo alla progettazione esecutiva, nonché allo svolgimento delle

funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori e la contabilità degli stessi, già disposto con delibera giuntale n. 70 d.d. 18.06.2020.

Dato atto che la determinazione SE n. 332/167 d.d. 16.09.2020 riporta erroneamente il corrispettivo totale come corrispettivo da assoggettare a CNPAIA e IVA, mentre il corrispettivo era già comprensivo degli oneri fiscali.

Richiamata per intero la determinazione SE n. 333/168 d.d. 16.09.2020 avente ad oggetto: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza da caduta massi a monte della frazione Penia nella località denominata Col de Tone. Affidamento di incarico professionale redazione di relazione geologica/geotecnica e direzione lavori della parte geologica dell'intervento." con cui è stato perfezionato l'incarico allo Studio di geologia Lorenzetti del Dott. Geologo Giuliano Lorenzetti con sede in Via Sorano, 39 a Pinzolo, P.IVA: 02241550223, per la redazione della relazione geologica comprendente le simulazioni caduta massi e per la direzione lavori in qualità di direttore operativo "geologo", già disposto con delibera giuntale nr. 71 d.d. 18.06.2020.

Dato atto che la determinazione SE n. 333/168 d.d. 16.09.2020 riporta erroneamente il corrispettivo totale come corrispettivo da assoggettare a CNPAIA e IVA, mentre il corrispettivo era già comprensivo degli oneri fiscali.

Ritenuto con il presente provvedimento di dare atto che i corrispettivi indicati nelle determinazioni SE n. 332/167 d.d. 16.09.2020 e n. n. 333/168 d.d. 16.09.2020 devono essere intesi CNPAIA e IVA compresa nelle seguenti cifre:

- Incarico di progettazione, CSP, direzione lavori, CSE e contabilità lavori Ing. Filippi Stefano euro 18.405,47 (compreso CNPAIA e iva);
- Incarico redazione relazione geologica e direzione lavori parte geologica Geol. Giuliano Lorenzetti euro 4.921,58 (compreso CNPAIA e iva).

Richiamata per intero la determinazione SE n. 334/169 d.d. 18.09.2020 avente ad oggetto: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza da caduta massi a monte della frazione Penia nella località denominata Col de Tone. Incarico alla Ditta PEK Disgaggi srl." con cui è stato perfezionato l'incarico alla ditta PEK DISGAGGI SRL con sede in Predazzo (TN) Via Monte Mulat 24 c.f. 01756840227.

Dato atto che con determina del Dirigente del Servizio Prevenzioni Rischi della Provincia di Trento n. 383 del 20.10.2020 è stato concesso per i lavori di somma urgenza il contributo di euro 130.300,00 pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento.

Ricordato che in data 05.10.2020 sono iniziati i lavori e che gli stessi sono terminati in data 24.11.2020 entro il termine contrattuale assegnato.

Dato atto che nel corso dei lavori non sono state richieste autorizzazioni al subappalto.

Dato atto che durante i lavori non sono stati causati danni alle proprietà o ai beni altrui come riporta la dichiarazione del direttore dei lavori.

Ricordato che è stato pubblicato l'avviso ai creditori in data 09.12.2020 per 15 giorni, invitando chiunque avesse avuto danni a manifestarli, e dato atto che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti ricorsi e opposizioni, né a tutt'oggi non sono pervenuti reclami relativi ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza da caduta massi a monte della Frazione di Penia nella località denominata Col de Tone

Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di ultimazione lavori presentati dal Direttore Lavori Ing. Stefano Filippi datati 24.12.2020 e pervenuti al protocollo comunale in data 29.12.2020 sub. prot. 8392 che contabilizza i lavori, sottoscritta senza riserve dall'impresa che ha svolto i lavori e dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Filippi, nei quali si evidenzia che:

- I lavori corrispondono alle previsioni di progetto e successiva variante e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali con l'impiego di idonei materiali;
- I prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna;
- L'importo dei lavori non supera quello delle somme autorizzate;
- Lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- Che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- Che durante i lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai e risulta in regola con i contributi;
- Che RISP SRL, produttore delle barriere paramassi RMC 300/A, ha rilasciato la dichiarazione di corretta installazione con nota di data 11.12.2020 a firma del legale rappresentante Maurizio Esci;
- Che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- Che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla D.L.
- Che le prove sugli ancoraggi eseguite in data 18.11.2020 hanno dato esito positivo;
- Che il dott. Lorenzetti ha prodotto la nota di data novembre 2020 a conclusione dei lavori con la quale dichiara che, in qualità di direttore operativo geologo dei lavori, ha esercitato un continuo e proficuo confronto con il progettista per l'elaborazione delle migliori scelte progettuali così come poi elaborate e finalizzate durante l'esecuzione dei lavori. Le opere fondazionali della barriera a dissipazione di energia sono state realizzate in conformità a quanto previsto. Le ipotesi formulate in fase progettuale riguardo la modellazione geotecnica del sottosuolo sono state verificate individuando visivamente il substrato compatto a poca profondità dal p.c., questo fatto garantisce un adeguata resistenza di progetto così come per altro verificata durante la prova sull'ancoraggio effettuata.
- Che le imprese hanno firmato la contabilità finale senza riserve.

Visto il certificato di ultimazione dei lavori che certifica la fine lavori avvenuta in data 18.11.2020.

Ricordato che ad oggi non stati approvati ed emessi stati di avanzamento dei lavori con relativi certificati di pagamento all'Impresa affidataria.

Rilevato che con il presente provvedimento si intende approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati all'Impresa PEK Disgaggi SRL con sede in Predazzo (TN) Via Monte Mulat 24 c.f. 01756840227 nella somma di euro 122.943,77 di cui euro 81.653,05 per lavori (comprensivi euro 488,98 per oneri di sicurezza), ed euro 41.290,72 per somme a disposizione dell'amministrazione, dando atto che all'impresa residua un credito di euro 81.653,05 oltre ad iva 22%, entro l'importo degli atti contrattuali.

Dato atto che il quadro economico dell'opera finale rispetto alla perizia dei lavori comporta una spesa dei lavori affidati all'impresa PEK DISGAGGI SRL pari ad euro 81.653,05 e un importo di somme a disposizione di euro 41.290,72 con un totale del quadro economico dell'opera di euro 122.943,77, con una minore spesa complessiva di euro 17.056,23. Tale riduzione è dovuta a:

- la riduzione dell'importo di euro 96,43 rispetto all'importo contrattuale di lavori;
- l'azzeramento degli imprevisti;
- la riduzione dell'importo di euro 3.064,95 relativa all'iva sui lavori e spese tecniche;
- l'azzeramento dell'importo di arrotondamento.

Ritenuto inoltre con il presente provvedimento di liquidare tutti i soggetti di cui il Comune di Canazei risulta debitore:

- PEK DISGAGGI SRL euro 99.616,72 (compresa iva);
- Ing. Filippi Stefano euro 18.405,47 (compreso CNPAIA e iva);
- Geol. Giuliano Lorenzetti euro 4.921,58 (compreso CNPAIA e iva).

Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, così come da ultimo modificata dalla Legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10, e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012, nonché la Legge Provinciale 9 marzo 2016 n. 2;

Vista la Legge Provinciale n. 2/2020 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni" e la Legge Provinciale n. 6/2020 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022", nonché il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale - d-l n. 76/2020 semplificazioni" convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Visto il d.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Rilevata la propria competenza, come stabilita da:

l'art. 126 commi 1 e 2 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 con il quale è stato introdotto nell'ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;

l'art. 126 commi 3 e seguenti del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2L che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive;

lo Statuto del Comune e il Regolamento del personale;

la deliberazione della Giunta comunale n. 73 d.d. 27.05.2015 "Individuazione degli atti attribuiti ai responsabili delle strutture organizzative del Comune";

il decreto sindacale n. 8 dd. 25 settembre 2020, con cui sono stati nominati i responsabili incaricati di funzioni direttive.

Visti:

la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;

il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 18 d.d. 29.06.2020.

Visti pertanto gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:
il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2020, il Bilancio pluriennale 2020-2022 e il DUP 2020-2022, approvati con deliberazione consiliare n. 3 d.d. 08.04.2020 dichiarata immediatamente eseguibile;
il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - parte finanziaria, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 d.d. 08.04.2020 dichiarata immediatamente eseguibile.

DETERMINA

1. Di dare atto che i corrispettivi indicati nelle determinazioni SE n. 332/167 d.d. 16.09.2020 e n. 333/168 d.d. 16.09.2020 devono essere intesi CNPAIA e IVA compresa nelle seguenti cifre:
 - Incarico di progettazione, CSP, direzione lavori, CSE e contabilità lavori Ing. Filippi Stefano euro 18.405,47 (compreso CNPAIA e iva);
 - Incarico redazione relazione geologica e direzione lavori parte geologica Geol. Giuliano Lorenzetti euro 4.921,58 (compreso CNPAIA e iva).
2. Di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, la contabilità finale, la relazione della contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza da caduta massi a monte della frazione Penia nella località denominata Col de Tòne redatti dall'Ing. Stefano Filippi datati 24.12.2020 sub. prot. 8392 di data 29.12.2020 e affidati all'Impresa PEK DISGAGGI SRL con sede in Predazzo (TN) Via Monte Mulat 24 c.f. 01756840227 nella somma complessiva di euro 122.943,77 di cui euro 81.653,05 per lavori (comprensivi euro 488,98 per oneri di sicurezza), ed euro 41.290,72 per somme a disposizione dell'amministrazione.
3. Di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il quadro economico dell'opera finale che riporta rispetto alla perizia dei lavori una spesa dei lavori pari ad euro 81.653,05 e un importo di somme a disposizione di euro 41.290,72 con un totale del quadro economico dell'opera di euro 122.943,77, con una minore spesa complessiva di euro 17.056,23, secondo il prospetto allegato A) al presente provvedimento.
4. Di svincolare le garanzie presentate dall'Impresa PEK DISGAGGI SRL per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza da caduta massi a monte della frazione Penia nella località denominata Col de Tòne.
5. Di liquidare con il presente provvedimento tutte le somme ancora da corrispondere ai seguenti soggetti:
 - PEK DISGAGGI SRL euro 99.616,72 (compresa iva);
 - Ing. Filippi Stefano euro 18.405,47 (compreso CNPAIA e iva);
 - Geol. Giuliano Lorenzetti euro 4.921,58 (compreso CNPAIA e iva).
6. Di inviare copia del presente provvedimento ai professionisti sopra citati ed all'impresa esecutrice dei lavori.
7. Di inviare copia del presente provvedimento alla Provincia di Trento quale rendicontazione del contributo concesso con determina del Dirigente del Servizio Prevenzioni Rischi della Provincia di Trento n. 383 del 20.10.2020.
8. Di precisare che, ai sensi dell'art. 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) Ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.P.Reg. 02.07.2010, n. 104;
 - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 di precisare, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

c) Avverso gli atti di affidamento delle procedure è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 104/2010 e non sono esperibili i rimedi indicati in precedenza.

Canazei, 31.12.2020

La Responsabile dell'Ufficio Segreteria
Dott.ssa Lara Brunel

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

La responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.G.R 06 dicembre 2001, n. 16/L e ss.mm.ii.

ATTESTA

La regolarità contabile della presente determinazione.

Canazei, 31.12.2020

La Responsabile del Servizio Finanziario
Sig. ra Anita Pitscheider

Copia conforme all'originale

Canazei, 31.12.2020

La Responsabile dell'Ufficio Segreteria
Dott.ssa Lara Brunel
