



Determinazione n. 302 / 135 - SE di data 16.09.2021  
(prog. gen.) (prog. uff.)

**OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin. – Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.**

## **LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA**

Premesso che in data 07.05.2019 l'Ufficio Tecnico comunale, a mezzo del geom. Luigi Marchetti, ed il tecnico incaricato del Servizio Prevenzione Rischi della PAT, geom. Italo Battisti, hanno effettuato un sopralluogo al fine di constatare la necessità di intervenire in somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin. Nel luogo dell'evento calamitoso si è accertato che, con il disgelo della primavera 2019 e con le abbondanti nevicate e piogge di questi mesi, anche a seguito dell'alluvione del giorno 29.10.2018 si sono verificati dei fenomeni di abbondanti portate del Rio Contrin che hanno raggiunto il Pont sul ruf de Contrin, causando notevoli erosioni con conseguenti seri e consistenti danni alla struttura del ponte e alle spalle di sostegno del ponte medesimo.

In conseguenza di ciò il ponte non risulta più idoneo al transito dei mezzi meccanici che transitano lungo la strada del Contrin e che raggiungono poi gli esercizi pubblici e attività economiche e in particolare i rifugi "Malga Cianci" e "Contrin" e la "Malga Contrin" con la conseguenza che la strada non essendo più percorribile deve essere chiusa.

La strada serve anche come via di collegamento con i cantieri ove si stanno ancora oggi ripristinando i danni dell'evento meteo dell'ottobre 2018.

Si precisa che la situazione del ponte era già critica dopo l'alluvione dell'ottobre 2018, ma in tale occasione e dai sopralluoghi effettuati si era valutato che non era comunque tale da intervenire in somma urgenza.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 101 d.d. 24.05.2019 con la quale è stato approvato il verbale di sopralluogo ed accertamento dei lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 102 d.d. 24.05.2019, esecutiva, con la quale è stato affidato l'incarico al Dott. Oscar Fox per la progettazione degli interventi e CSP relativi ai lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 121 d.d. 26.06.2019 con la quale è stato affidato l'incarico per la redazione dei calcoli statici, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin all'Ing. Alessandro Lastei.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 122 d.d. 26.06.2019 con la quale è stata approvata la perizia dei lavori relativi alla somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 123 d.d. 26.06.2019 con la quale è stato affidato l'incarico dei lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin alla ditta S.E.V.I.S. srl.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 130 d.d. 17.07.2019 con la quale è stato affidato l'incarico di collaudatore statico dell'intervento dei lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin all'Ing. Fabio Ganz.

Richiamata la determina SE n. 274/148 d.d. 31.07.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa relativo ai lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin.

Richiamata la determina SE n. 289/163 d.d. 05.08.2019 con la quale è stato affidato l'incarico di collaudatore statico dell'intervento relativo ai lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin con assunzione impegno di spesa all'Ing. Fabio Ganz in esecuzione del disposto di cui alla delibera della Giunta comunale n. 130 d.d. 17.07.2019.

Richiamata la determina SE n. 301/166 d.d. 13.08.2019 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva degli interventi e CSP relativo ai lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin con assunzione impegno di spesa al dr. Oscar Fox in esecuzione del disposto di cui alla delibera della Giunta comunale n. 102 d.d. 24.05.2019.

Richiamata la determina SE n. 386/212 d.d. 21.10.2019 con la quale è stato affidato l'incarico dei lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin alla ditta S.E.V.I.S. srl in esecuzione del disposto di cui alla delibera della Giunta comunale n. 123 d.d. 26.06.2019.

Richiamata le determine SE n. 399/219 d.d. 28.10.2019 e n. 441/241 d.d. 27.11.2019 con le quali è stato affidato l'incarico di per la redazione dei calcoli statici, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin all'Ing. Alessandro Lastei in esecuzione del disposto di cui alla delibera della Giunta comunale n. 121 d.d. 26.06.2019.

Dato atto che in data 08.11.2019 rep. n. 632 atti privati è stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin con la ditta S.E.V.I.S. SRL per un importo pari ad euro 90.886,02 a cui va aggiunto l'importo pari ad euro 5.404,72 a titolo di oneri per la sicurezza per un importo complessivo di euro 96.290,74.

Ricordato che i lavori sono stati consegnati in somma urgenza in data 07.08.2019 e gli stessi sono proseguiti fino al 09.08.2019 data in cui furono sospesi. I lavori poi sono nuovamente ripresi in data 02.09.2019 e successivamente sospesi in data 11.11.2019.

Richiamata la determina SE n. 416/226 d.d. 12.11.2019 con cui è stata accordata alla Ditta esecutrice dei lavori una proroga di 32 giorni, previo parere favorevole della Direzione dei lavori.

Rilevato che la direzione dei lavori in data 21.04.2020 ha evidenziato la necessità di redigere una perizia di variante per adeguamenti dell'opera a nuove normative, modifiche di alcune quantità nelle lavorazioni e conseguente adeguamento del piano di sicurezza.

Richiamata la determina SE n. 174/100 d.d. 14.05.2020 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 1 dei lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin all'Ing. Alessandro Lastei in esecuzione del disposto di cui alla delibera della Giunta comunale n. 121 d.d. 26.06.2019, come da perizia depositata agli atti sub. prot. 2381 d.d. 21.04.2020.

Rilevato che l'importo lavori a seguito della prima perizia di variante è stato modificato da € 96.290,74 ad € 101.617,50 pur senza modificare il quadro economico complessivo dell'opera.

Dato atto che i lavori sono ripresi in data 25.05.2020 e poi successivamente sospesi in data 29.05.2020. Gli stessi sono poi nuovamente ripresi in data 26.06.2020 e sospesi in data 29.06.2020.

Vista la relazione del Direttore dei lavori a struttura ultimata inviata all'Ufficio Cementi Armati della Provincia di Trento datata 04.06.2020.

Dato atto che in data 28.06.2020 è stata effettuata la prova di carico sul ponte per ottenere i certificati di collaudo della struttura.

Richiamata la determina Se n. 201/115 d.d. 10.06.2020 con cui si è proceduto ad adeguare il compenso di direzione dei lavori, CSE, contabilità finale e redazione del certificato di regolare esecuzione affidato all'Ing. Lastei Alessandro a seguito dell'approvazione della prima perizia di variante.

Dato atto che in data 23.07.2021 i lavori sono ripresi e gli stessi sono terminati in data 24.07.2021 come risulta da certificato di ultimazione dei lavori che attesta il termine dei lavori in tempo utile nel rispetto delle scadenze contrattuali.

Dato atto che nel corso dei lavori non sono state richieste autorizzazioni al subappalto.

Dato atto che nel corso dei lavori sono stati firmati tra le parti il verbale di concordamento nuovi prezzi 1 ed il verbale di concordamento nuovi prezzi 2 senza che gli stessi determinino aumento dell'importo contrattuale.

Dato atto che durante i lavori non sono stati causati danni alle proprietà o ai beni altrui come riporta la dichiarazione del direttore dei lavori sostitutiva dell'avviso ai creditori.

Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di ultimazione lavori presentati dalla Direzione dei Lavori Ing. Alessandro Lastei datati 02.08.2021 e pervenuti al protocollo comunale in data 17.08.2021 sub. prot. 5325 che contabilizza i lavori, sottoscritta senza riserve dall'impresa che ha svolto i lavori e dal Direttore dei Lavori, nei quali si evidenzia che:

- I lavori corrispondono alle previsioni di progetto sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali con l'impiego di idonei materiali;
- Lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- Nella contabilità dei lavori sono stati applicati i prezzi contrattuali e quelli successivamente concordati e approvati con il verbale di concordamento prezzi;
- Che i lavori, considerati i periodi di sospensione e di proroga, sono stati ultimati in tempo utile;
- Che l'importo dei lavori non supera quello delle somme autorizzate;
- Che durante i lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai e risulta in regola con i contributi;
- Che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- Che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla D.L.;
- Che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

Visto il certificato di collaudo statico datato 08.06.2020 redatto dall'Ing. Fabio Ganz pervenuto al protocollo comunale in data 17.08.2021 sub. prot. 5325.

Ricordato che sono già stati approvati ed emessi gli stati di avanzamento dei lavori con i relativi certificati di pagamento all'Impresa affidataria:

- primo stato di avanzamento lavori pari ad euro 72.396,83 oltre ad iva 22%;
- secondo stato di avanzamento lavori pari ad euro 23.129,62 oltre ad iva 22%.

Rilevato che resta da liquidare alla Ditta esecutrice in base alla contabilità finale dei lavori, detratti gli stati di avanzamento già pagati, un importo pari ad euro 4.908,31 oltre ad iva 22%.

Rilevato che con il presente provvedimento si intende approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin affidati all'Impresa SEVIS SRL nella somma di euro 100.434,76, oltre ad iva 22%, entro l'importo degli atti contrattuali e con una minore spesa per lavori rispetto al contratto di euro 1.182,74 oltre ad iva di legge.

Dato atto che il quadro economico dell'opera finale rispetto alla perizia dei lavori comporta una spesa dei lavori pari ad euro 100.434,76 e un importo di somme a disposizione di euro 39.033,29 con un totale del quadro economico dell'opera di euro 139.468,05, con una minore spesa complessiva di euro 15.031,95. Tale riduzione è dovuta a:

- minore importo dei lavori rispetto quelli previsti nel progetto e successiva variante;
- azzeramento del ribasso d'asta quale somma non utilizzata;
- azzeramento degli imprevisti quale somma non utilizzata;
- maggiore somma utilizzata per spese tecniche comprensive di cassa previdenza rispetto a quella prevista da ultimo nella perizia di variante per adeguamento compenso relative alle prestazioni professionali di direttore dei lavori e contabilità a seguito della redazione della perizia di variante;
- minor somma utilizzata per IVA 22% rispetto a quella prevista.

Ritenuto inoltre con il presente provvedimento di liquidare tutti i soggetti di cui il Comune di Canazei risulta debitore:

- Ing. Alessandro Lastei euro 6.973,97 (compreso CNPAIA e iva-regime forfettario);
- Ditta Sevis SRL euro 5.988,14 (compreso iva).

Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, così come da ultimo modificata dalla Legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10, e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012, nonché la Legge Provinciale 9 marzo 2016 n. 2;

Visto il d.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Rilevata la propria competenza, come stabilita da:

- l'art. 126 commi 1 e 2 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 con il quale è stato introdotto nell'ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;
- l'art. 126 commi 3 e seguenti del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2L che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento del personale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 73 d.d. 27.05.2015 "Individuazione degli atti attribuiti ai responsabili delle strutture organizzative del Comune";
- il decreto sindacale n. 8 d.d. 25 settembre 2020, con cui sono stati nominati i responsabili incaricati di funzioni direttive.

- il decreto sindacale n. 1 d.d. 12.01.2021 con cui è stato nominato il responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visti:

- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 18 d.d. 29.06.2020.

Visti pertanto gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:

- il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2021, il Bilancio pluriennale 2021-2023 e il DUP 2021-2023, approvati con deliberazione consiliare n. 3 d.d. 22.03.2021 dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - parte finanziaria, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 25 d.d. 23.03.2021 dichiarata immediatamente eseguibile.

## **DETERMINA**

1. Di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, la contabilità finale, la relazione della contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin redatti dall'Ing. Alessandro Lastei datati 02.08.2021 e pervenuti al protocollo comunale in data 17.08.2021 sub. prot. 5325, affidati all'Impresa SEVIS SRL con sede in Moena in Strada de la Comunità de Fiem, 8 P.iva e C.F. 00185210226, nella somma complessiva di euro 100.434,76, oltre ad iva 22%, entro l'importo degli atti contrattuali e con una minore spesa per lavori rispetto al contratto di euro 1.182,74 oltre ad iva di legge.
2. Di dare atto che è stato depositato agli atti comunali protocollo comunale in data 17.08.2021 sub. prot. 5325 il certificato di collaudo statico datato 08.06.2020 redatto dall'Ing. Fabio Ganz.
3. Di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il quadro economico dell'opera finale che comporta una spesa dei lavori al netto del ribasso d'asta pari ad euro 100.434,76 comprensiva dei costi di sicurezza speciali pari ad euro 6.063,76 e un importo di somme a disposizione di euro 39.033,29 con un totale del quadro economico dell'opera di euro 139.468,05, con una minore spesa complessiva di euro 15.031,95, secondo il prospetto allegato A) al presente provvedimento.
4. Di svincolare le garanzie presentate dall'Impresa SEVIS SRL con sede in Moena in Strada de la Comunità de Fiem, 8 P.iva e C.F. 00185210226 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Ruf de Contrin, in loc. Contrin.
5. Di liquidare con il presente provvedimento tutte le somme ancora da corrispondere ai seguenti soggetti:

- Ing. Alessandro Lastei euro 6.973,97 (compreso CNPAIA e iva-regime forfettario);
- Ditta Sevis SRL euro 5.988,14 (compreso iva).

6. Di inviare copia del presente provvedimento al professionista sopra citato ed all' impresa esecutrice dei lavori.
7. Di inviare copia del presente provvedimento alla Provincia di Trento quale rendicontazione del contributo concesso con determina del Dirigente del Servizio Prevenzioni Rischi della Provincia di Trento n. 412 del 12.12.2019 pari all'85% della somma ammessa a contributo.
8. Di precisare che, ai sensi dell'art. 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) Ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.P.Reg. 02.07.2010, n. 104;
  - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 di precisare, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
  - c) Avverso gli atti di affidamento delle procedure è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 104/2010 e non sono esperibili i rimedi indicati in precedenza.

Canazei, 16.09.2021

La Responsabile dell'Ufficio Segreteria  
Dott.ssa Lara Brunel

---

---

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

---

La responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.G.R 06 dicembre 2001, n. 16/L e ss.mm.ii.

ATTESTA

La regolarità contabile della presente determinazione.

Canazei, 16.09.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Nadia Iori

---

Copia conforme all'originale

Canazei, 16.09.2021

La Responsabile dell'Ufficio Segreteria  
Dott.ssa Lara Brunel

---