

COMUNE DI CANAZEI
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN DE CIANACEI
PROVINCIA DE TRENT

Determinazione n. 290 / 119 - SE di data 30.12.2016
(prog. gen.) (prog. uff.)

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcune abitazioni in loc. Pian De La Sia nel C.C. di Canazei – Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro riepilogativo della spesa.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Richiamata per intero la delibera della Giunta comunale del Comune di Canazei n. 88 del 07.09.2016, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcune abitazioni in loc. Pian De La Sia nel C.C. di Canazei secondo gli elaborati redatti dal geol. Rodolfo Pasquazzo datati 07.09.2016, con un costo complessivo di euro 84.046,30 di cui euro 57.794,34 per lavori ed euro 26.251,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- delibera della Giunta comunale n. 66 di data 27.07.2016 con cui si è provveduto ad incaricare il geol. Rodolfo Pasquazzo della redazione della perizia di stima relativa ai lavori di somma urgenza in parola, demandando a provvedimento del Responsabile del Servizio di Segreteria il perfezionamento dell'incarico;
- determina del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 155/58 - SE di data 25.08.2016 con cui si è proceduto a perfezionare il provvedimento di incarico di cui al punto precedente conferito al geol. Rodolfo Pasquazzo;
- delibera della Giunta Comunale n. 67 di data 27.07.2016 con cui i lavori sono stati affidati alla ditta PEK Disgaggi Srl al fine di approntare le prime misure di sicurezza dell'area, demandando a provvedimento del Responsabile del Servizio di Segreteria il perfezionamento dell'incarico.
- determina del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 169/62-SE di data 14.09.2016 con cui si è disposto di incaricare definitivamente la ditta PEK Disgaggi Srl con sede in Predazzo Via Monte Mulat 24 p.iva 01756840227 dell'esecuzione dei lavori di somma urgenza necessari per mettere in sicurezza le abitazioni interessate dai crolli rocciosi in loc. Pian De La Sia, verso corrispettivo di euro 50.940,00 oltre ad oneri di sicurezza per euro 1.194,34 per un totale pari ad euro 52.134,34.

Ricordato altresì che:

- in data 18 luglio 2016 sono stati consegnati i lavori e gli stessi sono continuati fino al 30 settembre 2016 data in cui sono terminati senza ritardi.
- nel corso dei lavori è stato necessario su indicazione del direttore dei lavori fare degli interventi di pulizia e tagli ceppaie, nonché dei disgaggi con interrimento di alcuni blocchi rocciosi in equilibrio precario che si trovavano lungo il versante a monte delle barriere che inizialmente non erano previsti. Tali interventi hanno determinato un maggior importo dei lavori di euro 7.989,75 al netto del ribasso d'asta praticato dalla ditta pari al 10%.

Visti i documenti di contabilità finale presentati dal geol. Rodolfo Pasquazzo datati 04.10.2016 sub. prot. 5596 del 05.10.2016 comprensivi del registro di contabilità e libretto delle misure dell'intervento.

Vista in particolare la relazione sul conto finale da cui risulta che l'importo finale dei lavori è pari ad euro 60.124,09 di cui euro 1.194,34 per oneri di sicurezza ed euro 20.418,69 per somme a disposizione secondo il quadro economico dalla stesso presentato.

Dato atto che gli atti della contabilità finale, redatta dal geol. Rodolfo Pasquazzo datati 04.10.2016 sub. prot. 5596 del 05.10.2016 sono stati sottoscritti senza riserve dall'Impresa PEK Disgaggi Srl.

Dato atto altresì che non sono stati liquidati acconti all'impresa e che la stessa ha trasmesso in data 06.10.2016 la fattura n. 21 per un corrispettivo totale, comprensivo di iva pari ad euro 73.351,39.

Rilevato altresì che sui lavori di somma urgenza in parola l'Amministrazione comunale ha corrisposto all'ANAC il contributo di euro 30,00 da ammettere nella contabilità finale.

Visti la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione presentati dal geol. Rodolfo Pasquazzo datati 04.10.2016 sub. prot. 5596 del 05.10.2016 da cui risulta che i lavori sono stati svolti a regola d'arte, senza interruzioni o infortuni.

Rilevato che il quadro economico dei lavori secondo la contabilità finale del direttore lavori evidenzia una minore spesa pari ad euro 3.473,52, rispetto al totale dell'opera preventivato di euro 84.046,30 e quindi con un importo finale dei lavori pari ad euro 80.572,78.

Dato atto altresì che sull'importo finale dei lavori vi è da ammettere in contabilità il contributo ANAC di euro 30,00 da inserirsi nel quadro riepilogativo della spesa allegato A) al presente provvedimento in quanto non indicato dal geol. Rodolfo Pasquazzo con una spesa totale di euro 80.572,78 con una minore spesa finale reale pari ad euro 3.473,52.

Visto il certificato di regolare esecuzione datato 04.10.2016 redatto dal geol. Rodolfo Pasquazzo che certifica la regolare esecuzione dei lavori da parte dell'impresa PEK Disgaggi SRL.

Ritenuto, pertanto, di approvare la contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione di data 04.10.2016, redatti dal geol. Rodolfo Pasquazzo.

Rilevato che residuano ancora da liquidare le seguenti fatture:

- Impresa PEK Disgaggi Srl fattura n. 21 del 06.10.2016 euro 73.351,39.

Rilevato altresì che il geol. Rodolfo Pasquazzo in base alla determina del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 155/58 - SE di data 25.08.2016 vanta un credito di euro 5.779,00 oltre a CNPAIA ed IVA per un totale di euro 7.191,39.

Vista la Legge provinciale di data 10 settembre 1993, n.26 e s.m.i. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, e relativo regolamento d'attuazione, nonché la Legge Provinciale 2/2016.

Visto il D.Lgs. 50/2016 ed il relativo regolamento di attuazione.

Rilevata la propria competenza, come stabilita da:

- l'art. 36 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L con il quale è stato introdotto nell'ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;
- l'art. 36 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 2/L che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento del personale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 73 dd. 27.05.2015 "Individuazione degli atti attribuiti ai responsabili delle strutture organizzative del Comune";

- decreto sindacale di data 04 giugno 2015 sub prot. 2936, con cui sono stati nominati i responsabili incaricati di funzioni direttive;

Visti gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:

- il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2016, il Bilancio pluriennale 2016-2018 e la Relazione previsionale e programmatica 2016-2018, approvati con deliberazione consiliare n. 6 dd. 23.03.2016 dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2016 - parte finanziaria, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 23.03.2016 dichiarata immediatamente eseguibile.

DETERMINA

1. di approvare il quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcune abitazioni in loc. Pian De La Sia nel C.C. di Canazei, nella spesa complessiva di euro 80.572,78 di cui euro 60.124,09 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza ed euro 20.448,69 per somme a disposizione dell'amministrazione, con una minore spesa complessiva di euro 3.473,52, ammettendo nella contabilità finale anche l'importo di euro 30,00 pagato dall'Amministrazione comunale a titolo di contributo ANAC come risulta dal prospetto allegato alla presente sotto la lettera A).
2. di approvare la contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcune abitazioni in loc. Pian De La Sia nel C.C. di Canazei, come redatti geol. Rodolfo Pasquazzo datati 04.10.2016 sub. prot. 5596 del 05.10.2016.
3. di liquidare di conseguenza tutte le spettanze finali dell'Impresa e della Direzione dei Lavori liberando anche eventuali garanzie prestate.
4. di inviare ai fini della rendicontazione del contributo concesso la presente determinazione alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Prevenzione Rischi.
5. di precisare, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 2.07.2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile Ufficio Segreteria
- dott.ssa Lara Brunel -



VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Il responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.G.R. 06 dicembre 2001, n. 16/L

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa conseguente agli interventi n. 2090604 (capitolo di P.E.G. n. 3610) del bilancio dell'esercizio 2016, gestione competenza/residui, con esigibilità nel 2017, sul quale dispone la registrazione dell'impegno di spesa (impegno n. 1084 - 1171 - 1799).

Canazei, 30.12.2016



Il responsabile del Servizio Finanziario

Brunner-Evelina

Brunner-Evelina

Copia conforme all'originale

Canazei, li

Il Responsabile del Servizio Segreteria

- dott.ssa Lara Brunel -